



RAPPORT ANNUEL 2023 Consortium GRAFODEL-MALI-GRAD-COM-MALI ESPOIR

Projet de prévention et de réduction de la violence communautaire par la réalisation de 2 adductions d'eau avec fontaines et un périmètre maraîcher dans les régions de Ségou et de Mopti.

maraîcher dans les régions de Ségou et de Mopti.



Description sommaire du projet y compris les objectifs spécifiques du projet :

Ce présent projet vise à la prévention des violences communautaires et renforcement de la résilience et la cohabitation pacifique dans les localités ciblées qui répondent aux principes CVR du fait qu'il 'inscrit comme une démarche de relèvement des populations confrontées aux violences imputables à la présence des groupes armés. Il s'inscrit d'une part dans le cadre de prévention des éventuelles violences ou cas de conflit communautaires au tour des points d'eau. D'autre part à la prévention du recrutement des jeunes à risque par les groupe armés et extrémistes, à la réduction des violences inter communautaires mais aussi au renforcement de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble par la réalisation de deux adductions d'eau, un périmètre maraicher équipé avec des moyens de subsistance au profit des jeunes et femmes des villages de Waewo, de Kouna et de Manako dans les régions de Ségou et Mopti.

A cet égard, la réalisation de ce projet contribuera non seulement à la prévention du recrutement des jeunes à risque par les groupes armés et extrémistes, à la réduction des violences inter communautaires mais aussi au renforcement de résilience des communautés ciblées face aux effets des violences inter communautaires et de de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble par la réalisation de deux adductions d'eau, un périmètre maraicher équipé avec des moyens de subsistance au profit des jeunes et femmes des villages de Waewo et de Manako dans les régions de Ségou et Mopti.

Quant à la communauté de Kouna, les populations ont plusieurs fois été contraintes de faire mouvement vers ces localités et la situation étant plus grave avec la restriction de l'accès de ces communautés à leurs champs.

Ce projet vient en appui au projet similaire exécuté dans la commune Femaye au profit des villages de Dorobougou et Koumaga Peulh. Ces communautés ont vécu les mêmes calvaires que celles de Kouna actuellement. Le projet CVR d'avant a permis à ces communautés de renforcés leurs résiliences d'où l'initiative a été sollicité par les autorités de cette communauté.

A travers l'amélioration de l'accès aux moyens de subsistance par le maraichage et l'accès à l'eau dans les régions de Ségou et Mopti sur demande des communautés de Yèrèdon Sagnola, Sio et Kounari ce projet contribuera significativement à la réduction de la violence autour des points d'eau et offrira aux communautés une alternative d'accès aux moyens de subsistances.

Il sera exécuté à travers l'approche consortium piloté par l'ONG GRAFODEL-MALI dans trois localités à savoir :

- Volet 1 / ONG GRAFODEL-MALI: Appui à la prévention et la réduction de la violence autour des points d'eau à travers la réalisation d'un système d'adduction d'eau pour le renforcement de la cohabitation pacifique intercommunautaire et le vivre ensemble au bénéfice des communautés de Waewo, Commune de Yeredon Sagnola, Cercle de Niono, région de Ségou.
- Volet 2 / ONG GRAD-COM: Appui à la prévention et la réduction de la violence autour des points d'eau à travers la réalisation d'un système d'adduction d'eau pour le renforcement de la cohabitation pacifique intercommunautaire et le vivre ensemble au bénéfice de de la communauté de Manako, Chef-lieu de commune de Rurale de Kounari, Région de Mopti.
- Volet 3 / ONG MALI ESPOIR : Projet de réduction de la violence communautaire et de renforcement de la résilience à travers la réalisation d'un périmètre maraîcher de 1 ha au profit de des femmes et jeunes à risque du village de Kouna, Commune de Sio_ Cercle de Mopti _Région de Mopti.

A travers le consortium d'ONG, ce projet permettra de mettre en place 2 systèmes d'adduction d'eau avec 5 bornes fontaines chacune et 1 périmètres maraîchers d'1 hectare avec équipement.

Pendant sa mise en œuvre, il atteindra comme cible 4 202 bénéficiaires directs et plus de 12 747 bénéficiaires indirects sur l'ensemble des trois volets. Dans le souci de l'inclusivité et la pérennisation des ouvrages, l'ensemble des communautés présentés auront accès aux projets tant qu'au niveau des comités de suivi ainsi que les jeunes des différentes qui seront employé comme main d'œuvre locale. Quant au périmètre maraicher, l'ensemble des femmes des communautés seront bénéficiaires exploitantes (Voir la liste des bénéficiaires).

Pour l'effectivité de cette approche inclusive, il sera instruit aux partenaires d'exécution de tenir un assemble avant démarrage des travaux avec l'ensemble des communautés (ethnie) pour la section et la définition des rôles et responsabilité de tous. Cette rencontre doit être sanction par un cahier de charge qui sera suivi par le bureau et le comité de suivi des travaux.

Parallèlement à ces activités, le projet prévoit d'autres activités auxiliaires dont la formation des membres des communautés les activités de sensibilisation qui permettront aux communautés de se retrouver facilement seront axées sur le vivre ensemble, l'apport des projet CVR et l'engagement des communautés pour la réduction de la violence, le processus de cantonnement et DDR, les opportunités de réinsertion, ainsi que l'objectif et l'importance du programme RVC (Réduction de la Violence Commentaire) dans les régions du centre.

1. Objectifs de la période :

Les objectifs de la période sont les suivants :

- ➤ OS1 : Favoriser l'accès à l'eau et le maraichage ainsi que les activités génératrices de revenus par la mise en place de 2 systèmes d'adduction d'eau, 1 périmètre maraîcher et l'équipement pour le renforcement de la résilience et la Cohabitation pacifique à l'amélioration de l'accès aux moyens de subsistance et l'eau dans les régions de Ségou et Mopti.
- S2: Former 193 bénéficiaires femmes et jeunes à risques (67 hommes et 126 femmes) et recruter 110 jeunes à risques (78 hommes et 32 femmes) pour la réalisation des travaux et contribuer à la réduction du risque de recrutement des jeunes à risque par des groupes criminels et armés
- ➤ OS3 : Promouvoir un fort engagement et la pérennisation des initiatives CVR par les communautés bénéficiaires en collaboration avec les autorités administratives, locales et techniques ainsi que la sensibilisation de 3 800 membres (2000 hommes et 1 800 femmes) des communautés ciblées en vue de réduire les violences et conflits communautaires.

2. Etat d'avancement des activités prévues dans le cadre logique

A part les activités de sensibilisation et remise toutes les activités ont été réalisées à 100% comme présentées cidessous :

	Volet 1/GRAFODEL-MALI								
	prévues pour période	Indicateur	'S	Cibles prévues	Cibles Réalisées	%de réalisation	Statut	Commentaires	
Faire Initiale	l'évaluation	Nombre consultant	de	1	0	0%	Non réalisé	Pas d'évaluation	

	recruté par la MINUSMA					
Organiser une rencontre d'information et de mobilisation des autorités et des communautés pour le démarrage du projet	Nombre de rencontres d'information tenues	1	1	100%	Réalisé	Les autorités et les communautés ont été informées, sensibilisées et se sont engagées à soutenir toutes les activités du projet.
Recruter un fournisseur pour la réalisation d'un (01) SHVA (Système Hydraulique Villageoise Amélioré) avec un système solaire et cinq (5) bornes fontaines, un château de 15m3, 2 abreuvoirs pour les animaux et 1 espace de lessive pour les femmes au profit des communautés de Waewo.	recruté (Avec	1	1	100%	Réalisé	Un fournisseur a été recruté
Réaliser une Étude de faisabilité géophysique & Environnemental	L'étude de faisabilité géophysique & Environnemental réalisé	1	1	100%	Réalisé	L'étude a été réalisée par un bureau d'étude spécialisé dans le domaine et reconnue par les autorités.
Réaliser un (01) SHVA (Système Hydraulique Villageoise Amélioré) avec un système solaire et cinq bornes fontaines, un château de 15m3, 2 abreuvoirs pour les animaux et 1 espaces de lessive pour les femmes au profit des communautés de Waewo.	La Foration et le pompage de l'ADES	1		100%	Réalisé	La foration a été réalisée avec succès, une analyse de l'eau a également été faite. Le château d'eau est en place, les cinq bornes fontaines, deux abreuvoirs pour les animaux et un espace de lessive pour les femmes sont réalisé.

	,					,
Recruter 40 jeunes à risques (30 hommes et 10 femmes) pour la réalisation des travaux et contribuer à la réduction du risque de recrutement des jeunes à risque par des groupes criminels et armés.	jeunes (Hommes et femmes) recrutés dans les travaux de réalisation de l'adduction d'eau à Waewo.	40	40	100%	Réalisée	Après la présélection des jeunes, les 40 qui répondent aux critères de sélection ont été recrutés avec l'implication de l'ensemble des acteurs locaux.
Payer les 40 jeunes à risques (30 hommes et 10 femmes) pour la réalisation des travaux de réalisation d'un SHVA.	jours des	40	40	100%	Réalisée	Vingt jours ont été payés, il reste 30 jours qui seront également payé courant la deuxième tranche.
Activité 1.1.2: Doter 300 ménages déplacés et communautés hôtes de Waewo en matériels pour la corvée d'eau et de stockage d'eau et kits d'hygiène (masques, savons, eau de javel, matériels de lavage des mains produit au niveau local) pour prévenir la COVID19.	Matériels et équipements corvée et de stockage d'eau			100%	Réalisée	Des fut vide avec couvercle de 100 litres en plastique et des sceaux avec couvercle de 20 litres en plastique ont été achetées et stockées dans le magasin de la maire. La distribution était programmée avec la remise officielle du projet.
Former 42 personnes (22 Hommes et 20 Femmes) sur les techniques de maintenance et d'entretien courant de l'AES, les techniques d'animations pour sensibiliser leur paire sur l'importance du DDR et le processus de cantonnement pour contribuer à la réduction violences communautaires, les techniques de gestion	Formation de 42 jeunes à risque dont 22 hommes et 20 femmes	42		100%	Réalisée	Les 42 jeunes ont été formées.

d'un point d'eau et les mécanismes de prévention des conflits liés à son exploitation. Cette formation sera animée en langue locale du milieu par un consultant, technique de production maraîchère, de conservation, et de commercialisation et technique de production maraîchère, de conservation, et de conservation, et de conservation, et de conservation. Organiser 5 séances de sensibilisation et information. Elles se feront par l'approche causerie débat dans les groupes restreints des organisations de l'intention de: 1 500 jeunes (750 H et 750 F) (
pacifique, l'apport des projets CVR (Principes, objectifs), l'engagement communautaire dans la prévention et la gestion des conflits, la	mécanismes de prévention des conflits liés à son exploitation. Cette formation sera animée en langue locale du milieu par un consultant, technique de production maraîchère, de conservation, et de commercialisation et technique de production maraîchère, de conservation, et de commercialisation. Organiser 5 séances de sensibilisation et information. Elles se feront par l'approche causerie débat dans les groupes restreints des organisations de femmes et jeunes) a l'intention de: 1 500 (H: 1000 F: 800) issus de la communauté de Waewo. Les séances porteront sur les thématiques suivantes: Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits autour des points d'eau, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, l'apport des projets CVR (Principes, objectifs), l'engagement communautaire dans la prévention et la	sensibilisation et information à l'intention de 1 500 jeunes	5	2	40%	séances	de sensibilisation ont été réalisé au profit des communautés de Waewo. Au cours de ces deux séances, neuf cent quatre-vingt-six (986) personnes ont été touchées dont six cent soixante-deux (662) hommes et trois cent vingt-quatre

de prévention des						
maladies infectieuses,						
notamment le COVID-						
19 et le VIH/SIDA.						
Mettre en place 01		1	1	100%	Réalisé	Le comité de
comité de gestion	comité de					suivi a été mis en
composé de 10	gestion mise en					place avec
membres dont 5	place					l'implication des
hommes et 5 femmes						parties prenantes.
pour le suivi des						Elle est composée
travaux des AES.						10
Lesdits seront						membres dont 5
compose des autorités						hommes et 5
administratives,						femmes pour le
locale, coutumières,						suivi des travaux
associations de						de l'AES
femmes et de jeunes						
dans le choix des						
membres.						
Organiser une	Une cérémonie	1	1	100%	réalisé	Le 22 juin 2023,
cérémonie de	de lancement du					en collaboration
lancement du projet	projet organisée					avec les autorités
avec l'implication des	dans le village en					locales de
différentes parties	présence des					Yèrèdon et la
prenantes : les	autorités locales,					MINUSMA, une
communautés de	le service					cérémonie de
Waewo, les autorités	technique					lancement du
coutumières (chef de	Hydraulique					projet a eu lieu
village et conseillers						dans la cour de la
villageois/sites), les						mairie de
associations de						Yèrèdon Sagnola.
femmes et de jeunes,						Le Maire, le chef
les représentants des						secteur du service
services techniques						hydraulique de
impliqués						Niono, la
(Hydraulique,						jeunesse, la
agriculture) dans le						chefferie et tous
suivi des travaux, la						les membres de la
CNDDR de Mopti, les						communauté de
ONG membres du						Waewo ont
consortium et la						participé à cette
délégation de la						cérémonie.
MINUSMA.						
Suivi des activités du	Suivi de	forfait	36	100%	En cours	En plus des
projet	l'évolution des					activités de
	activités sur le					mobilisation et
	terrain					de
						sensibilisation,
						l'équipe projet a

		effectué 36 suivis au cours de cette période. Il avait pour objectif de constater le niveau de réalisation des activités en même temps de
		recommandations pour la bonne réussite des
		activités. Aussi, il a été constaté
		une réalisation de 100%.

		Volet 2/G	GRAD-COM			
Activités prévues pour la période	Indicateurs	Cibles prévues	Cibles Réalisées	%de réalisation	Statut	Commentaires
A1.1.1: Réaliser la mise en place d'une pompe solaire immergée et un Château de 15 m3, l'aménagement de 2 abreuvoirs pour les animaux et 6 bornes fontaines à Manako	Une pompe solaire immergée et un Château de 15 m3, l'aménagement de 2 abreuvoirs pour les animaux et 6 bornes fontaines réalisés à Manako	01	01	100%	REALISEE	La pompe et le château sont mises en place. La confection du château de 15m3 est terminée, l'aménagement des 6 fontaines et deux abreuvoirs sont terminés, installés dans les emplacements indiqués par la topographie.
A1.1.2: Réaliser une étude géophysique et l'analyse de la qualité de l'eau à Manako	Une étude géophysique et l'analyse de la qualité de l'eau réalisée dans le village	01	01	100%	Réalisée	Rapport remis au partenaire
A2.1.1: Recruter 40 jeunes à risque par village pour la construction du	40 jeunes à risque par village recrutés pour la construction du système	40	40	100%	REALISEE	Liste des ouvriers et état de paie

4>	12 - 1 14'	I		<u> </u>		1	
système	d'adduction						
d'adduction d'eau.	d'eau.	20	20	1000/	D (1' (D	
A2.1.2 : Former 20	20 membres du	20	20	100%	Réalisé	Rapport	de
membres du CG par	CG par village					formation	
village (10 femmes	(10 femmes et 10						
et 10 Hommes) du	Hommes) du						
comité de gestion	comité de gestion						
sur les techniques	formés sur les						
de gestion d'un	techniques de						
ouvrage d'eau. Les	gestion d'un						
membres du comité	ouvrage d'eau.						
seront formés sur	Les membres du						
les techniques de	comité seront						
gestion d'un point	formés sur les						
d'eau et les	techniques de						
mécanismes de	gestion d'un point						
prévention des	d'eau et les						
conflits liés à son	mécanismes de						
exploitation. Cette	prévention des						
formation sera	conflits liés à son						
animée en langue	exploitation.						
locale du milieu par	Cette formation						
un consultant.	sera animée en						
	langue locale						
	dogon du milieu						
	par un consultant.						
A2.1.3: Former	Un réparateur	02	02	100%	Réalisée	Rapport	de
deux réparateurs	pour la	02	02	10070	rearisee	formation	ac
pour la maintenance	maintenance de					Torridation	
de l'ouvrage à	l'ouvrage formé						
Manako	dans chaque						
Manako	village.						
A3.1.1.: Mettre en	Un comité mis en	01	01	100%	Réalisée		
place un comité qui	place qui aura en	01	01	10070	Realiset		
aura en charge de la	_						
gestion d'un point d'eau et de la	gestion d'un point						
	d'eau et de la						
prévention des	prévention des						
conflits liés à l'eau.	conflits liés à						
Pour ce faire une	l'eau. Pour ce						
assemblée générale	faire une						
sera organisée par	assemblée						
l'agent de projet, et	générale sera						
les autorités	organisée par						
communales pour la	l'agent de projet,						
mise en place et	et les autorités						
définir les règles	communales pour						
consensuelles pour	la mise en place et						
la gestion des	définir les règles						

fontaines afin d'éviter tout conflit au moment de l'exploitation de l'ouvrage. A3.1.2: Mettre en	des fontaines afin d'éviter tout conflit au moment de l'exploitation de l'ouvrage.	01	01	100%	Réalisée	
place un comité pour le suivi des travaux de 10 personnes (H : 5 F : 5) : Un comité local composé de la mairie, les leadeurs communautaires incluant les femmes sera mis en place pour le suivi	en place pour le suivi des travaux composé de 10 personnes (H : 5 F : 5) : Un comité local composé de la mairie, les leadeurs communautaires incluant les femmes sera mis en place pour le suivi contrôle des travaux. Le service technique local chargé de l'hydraulique sera impliqué, il effectuera des missions de suivicontrôle sur le terrain et produira	01	01	100%	Réalisée	
	monitoring périodique avec des photos à l'appui.					

A3.2.1: Organiser une cérémonie de lancement du projet dans chaque village en présence des autorités locales, le service techniques Hydraulique, A3.2.2: Organiser	Une cérémonie de lancement du projet organisée dans chaque village en présence des autorités locales, le service techniques Hydraulique.		01	100%	Réalisée Réalisée	Rapport remis au partenaire
une cérémonie de remise officielle du projet en présence des autorités locales, le service techniques Hydraulique et de l'ONG GRAD-COM	remise officielle du projet organisée en présence des autorités locales, le service		01	100%	Realisee	KAITOKT
A3.2.3: Organiser 5 séances de sensibilisation et information à Manako(causerie débat dans les groupes restreints des organisation de femmes et jeunes)a l'intention de 1800 (H: 1000 F: 800) issus de la communauté sur: Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits autour des points d'eau, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, l'apport des projets CVR (Principes, objectifs), l'engagement communautaire dans la prévention et la gestion des	sensibilisation et information organisée à Manako (causerie débat dans les groupes restreints des organisations	05	01	1/5	Réalisée	Le retard de décaissement n'a pas permis la poursuite des activités de sensibilisation

conflits, la						
promotion du genre						
et des droits de						
l'Homme; les	ļ					
mesures de						
prévention des						
maladies						
infectieuses,						
notamment le	ļ					
COVID-19 et le	ļ					
VIH/SIDA. Ces						
séances seront						
	ļ					
animées par les animateurs de						
l'ONG en						
collaboration avec						
les relais						
communautaires.	ļ					
Elles cibleront	ļ					
l'ensemble des	ļ					
communautés avec	ļ					
un accent particulier	ļ					
sur les jeunes afin	ļ					
de les mettre à l'abri	ļ					
des groupes	ļ					
armés/milices.	ļ					
Opportunités	ļ					
pendant lesquelles	ļ					
sera présentée la	ļ					
MINUSMA dans	ļ					
son mandat, sa	ļ					
composition et ses	ļ					
actions, la CNDDR	ļ					
pour le	ļ					
''Programme de	ļ					
Réhabilitation						
Communautaire".						
Evaluation Initiale	Une Evaluation	01	00	00%	Non	En attente du
	Initiale réalisée	-			réalisée	recrutement du
						consultant
Evaluation Finale	Une Evaluation	01	00	00%	Non	En attente du
L'unaution i muic	Finale réalisée	01		3070	réalisée	recrutement du
	I maio roundee				Tourisco	consultant et à
						la fin du projet.
			1	1		ia illi da projet.

		Volet 3/MA	ALI-ESPOIR			
Activités prévues	Indicateurs	Cibles	Cibles	%de	Statut	Commentaires
pour la période		prévues	Réalisées	réalisation	Statut	Commentanes

Activité 1.1.3 : Aménager un périmètre maraicher de 1 hectares au profit de 100 bénéficiaires 93 femmes et 7 hommes du village de Kouna Commune de Sio.	Kouna dispose d'un PM de 1 ha, avec clôture,	Réalisation d'un PM de 1 ha, avec clôture, un château de 15m3 et 8 bassins de distribution d'eau	Un PM de 1ha, avec clôture, un château de 15m3 et 8 bassins de distribution d'eau	100%	Images, contrat, factures	Les travaux d'exécution du PM ont commencé le mois de mai avec l'étude géophysique, la réalisation du forage et l'installation du château de 15m3, Clôture en grillage sur cornière 50 avec 2 portes et semelle en béton sous grillage Panneaux et Plaques de visibilité la construction de 8 bassins de retenue d'eau .
Activité 1.1.4: Fournir des équipements et intrants de maraichage aux bénéficiaires: Dotation des bénéficiaires en équipements et intrants de maraichage (arrosoir, semences, engrais et plante) au profit des 93 femmes et 07 hommes du village de Kouna.	Les bénéficiaires disposent de matériels et intrants de production maraichère (arrosoirs, pelles, daba,semence et engrais	Fourniture de matériels et intrants de maraîchage au profit de 100 bénéficiaires (93 femmes et 7 hommes)	Fourniture de matériels de maraîchage (pic, pioche, râteau, pelles, arrosoirs, binettes, daba et seau) et intrants.	100%	Image, contrat, facture, PV de réception et bordereau de livraison	Les matériels et les intrants de production ont été fournis et réceptionnés
Activité 2.1.1: Recruter 40 jeunes à risques (28 hommes et 12 femmes) pour la réalisation des	40 jeunes à risque recrutés dont 12 femmes	Recrutement de 40 Jeunes à risques.	Recrutement de 40 Jeunes à risques.	100%	Etat de paiement, fiche de pointage, état de paiement	Au total 40 jeunes à risques sont employés et rémunérés

						,
travaux et contribuer à la réduction du risque de recrutement des jeunes à risque par des groupes					copie des CI et NINA	courant période.
criminels et armés. Activité 3.1 Formation de 2 jeunes à risque de Kouna sur les techniques de maintenance et d'entretien courant de l'AES.	Formation de 2 jeunes à risque de Kouna sur les techniques de maintenance et d'entretien courant de l'AES.	Apprenants	Apprenants	100%	Contrats, Factures, images, rapport	Les 2 Apprenants ont été formés sur les techniques entretiens des panneau solaire et le nettoyage de la cuve
jeunes dont 10 femmes sur les techniques d'animations pour sensibiliser leur paire sur l'importance du DDR et le processus de cantonnement pour contribuer à la réduction violences	Formation de 20 jeunes dont 10 femmes sur les techniques d'animations et de sensibilisation	Apprenants	Apprenants	100%	Contrats, Factures, images, rapport	Les 20 Apprenants sur les techniques d'animations et de sensibilisation
Formation de 20 membres du CG (10 femmes et 10 Hommes) du comité de gestion sur les techniques de gestion d'un point d'eau moderne. Les membres du comité seront formés sur les techniques de gestion d'un point d'eau et les mécanismes de prévention des	membres du CG (10 femmes et 10 Hommes) du comité de gestion sur les techniques de gestion d'un	Apprenants	Apprenants	100%	Contrats, Factures, images, rapport	Les membre du comité ont été former en fin de prévenir les conflits et gérer les conflits

conflits liés à son exploitation. Cette						
formation sera						
animée en langue						
locale du milieu						
par un consultant.						
Formation des 100	Formation des	Bénéficiaires	Bénéficiaires	100%	Contrats,	Formation des
membres des	100 membres				Factures,	100 membres
bénéficiaires de	des				images,	des
Kouna (7 Hommes	bénéficiaires de				rapport	bénéficiaires
et 93 femmes) en	Kouna (7					de Kouna (7
technique de	Hommes et 93					Hommes et 93
production	femmes					femmes en fin
maraîchère, de						d'avoir un tres
conservation, et de						bon
commercialisation,						rendement

3. Description des activités réalisées

• Organiser une réunion de cadrage sur le projet :

Un consortium de trois ONG locales (GRAFODEL-MALI, GRAD-COM et MALI-ESPOR) a été créé pour améliorer le fonctionnement du projet. Cela a permis la mutualisation des efforts, notamment dans le cadre de l'employabilité des jeunes à risque, qui a une influence notoire sur les conflits inter et intracommunautaires. Toutes les ONG du consortium ont été invité à mettre en œuvre leur volet tout en respectant les exigences du programme CVR. Ainsi, toutes les activités liées à ses responsabilités de Lead ont été possibles, ce qui a permis le démarrage du projet et l'implication active des autorités administratives, locales, coutumières et services techniques dans l'ensemble des volets.

• Organiser une rencontre d'information et de mobilisation des autorités et des communautés pour le démarrage du projet

Avec l'appui du projet Quatre rencontres d'information et de mobilisation des autorités locales ainsi que des communautés bénéficiaires ont été organisées dans tous les chefs-lieux de commune. En présence des mairies, des représentants de jeunes, des femmes et des chefs traditionnels et coutumiers, les différentes rencontres ont toujours porté sur les rappels des grandes lignes (les objectifs, résultats, cibles, stratégies d'intervention, partenaires financiers et les activités). Les trois premières rencontres ont permis aux acteurs d'identifier les sites de réalisation d'adduction. La quatrième a été une occasion pour valider les listes des bénéficiaires directs du projet. Selon les autorités locales, cette initiative financée par la section SSR- DDR de la MINUSMA-Mopti est comme une épine enlevée dans le pied car elle a été, depuis plusieurs moments, planifié dans les différents PDSEC des communes mais n'a pu être réalisé par faute de moyen des communes. A la fin de la quatrième rencontre, toutes les communautés et autorités par commune d'intervention se sont engagées à soutenir les différentes actions de ce projet de consortium en particulier mais également toutes les initiatives en faveur du renforcement de la paix, la cohésion sociale, de la réduction des violences communautaires ainsi que le processus de DDR dans les localités en général.

• Mise en place du comité de suivi :

Au cours des réunions organisées dans les zones d'intervention, les parties prenantes ont partagé largement les rôles et responsabilités de l'organe de suivi ainsi que les critères de sélection des membres, tels que la parité

entre hommes et femmes, la prise en compte des différentes sensibilités de la commune, le sérieux, le crédit de la personne, la disponibilité et le bénévolat. Après avoir discuté du projet, des comités inclusifs composés de dix membres dont cinq hommes et cinq femmes chacun ont été mis en place pour le suivi des ouvrages, composés de : la mairie, la CAFO, la jeunesse, PDIs, une autorité locale (le chef de village où son conseiller), les autorités religieuses et les autorités coutumières. Après cela, les équipes de projet ont rencontré les autorités administratives pour l'implémentation du projet.

Le comité de suivi, dans la mise en œuvre de ce projet, fait des suivis deux fois par semaine, afin de constater le niveau de réalisation des activités du projet au niveau de chaque zone site.

• Contractualiser avec les prestataires :

Sur appui et conseil des services techniques de l'hydraulique des régions de Ségou et Mopti, chacune des ONGs du consortium a procédé au recrutement d'un prestataire suivant les critères ci-dessous : Expérience dans le domaine ; connaissance du milieu, meilleur prix et acceptation de la condition de travail. Après le recrutement, un contrat a été signé entre les prestataires et leurs ONG partenaires pour la réalisation des AES par localité et l'aménagement d'un espace maraicher dans le village de Kouna

• Recruter des mains d'œuvre non qualifiés et non qualifiés :

Les trois ONG, en collaboration avec les autorités et les communautés, les équipes de projet et le comité de suivi mise en place dans les différentes communes, ont procédé à une sélection des jeunes à risque répondant aux critères de sélection pour les travaux de l'AES. En ce qui concerne le paiement des ouvriers, trente jours ont été payés pour le volet 2 et vingt jours pour le volet 1. Le paiement des ouvriers du volet 3 est prévu pour la deuxième tranche.

• Faire la mobilisation et la sensibilisation des communautés dans les trois communes d'intervention :

Dans les zones d'intervention, les animateurs en collaboration avec les acteurs locaux ont pu réaliser plusieurs activités de sensibilisation des communautés sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits, la nécessité de la cohésion, la cohabitation pacifique, le rôle de la jeunesse dans la réduction de la violence communautaire. De plus, un match a été organisé auprès des jeunes dans certaines zones d'intervention afin de favoriser la convivialité ensemble au sein de la communauté et d'informer la communauté sur la prévention de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armées / extrémistes. Les suivis réalisés ont permis de mettre l'accent sur le respect des horaires et des mesures de prévention de la COVID-19 lors des activités de sensibilisation.

• Organiser le lancement officiel du projet dans les trois communes d'intervention :

La mise en œuvre du projet a commencé par une cérémonie officielle de lancement du projet sur l'ensemble des sites présidés par des autorités administratives, les représentants du conseil des jeunes, le service technique local du secteur d'hydraulique, les chefs des villages d'intervention. Au cours de cette cérémonie, des discours solennels ont été présentés par les Maires, le Représentant du service d'hydraulique, les chefs des villages et ceux des Responsables des 3 ONG. Lors de la cérémonie officielle de lancement, les banderoles qui étaient visibles sur les lieux ont montré le soutien reçu de la MINUSMA.

Des séances d'information/sensibilisation et de préparation ont été organisées avec les parties prenantes en général et les communautés en particulier afin de susciter une grande appropriation des actions du projet et de garantir l'implication active des communautés, des leaders communautaires et des autorités locales (administratives, religieuses et politiques).

Elle a enregistré une forte participation de la population au côté des bénéficiaires avec des hommes et des femmes. Les dites cérémonies se sont déroulées en collaboration avec les autorités administratives, locales, coutumières, religieuses, les associations de jeunes et de femmes, SSR-DDR MINUSMA. Les élus, appuyés par les équipes de projet, ont pu éclairer les communautés sur le projet de réduction des violences communautaires, ses objectifs, ses activités, ses résultats attendus, ses cibles, son partenaire financier qu'est la MINUSMA et ses partenaires d'exécution.

• Réaliser trois AES et espace maraicher :

Sur l'ensemble des sites, avant foration, une étude de faisabilité géophysique et environnementale a été menée par un bureau d'étude compétant, recruté par le fournisseur. La foration a été effectuée avec succès, ainsi qu'une analyse de l'eau a été effectuée sur chaque site. Les travaux des AES et de l'espace maraicher ont été réalisés avec succès et à 100 % de satisfaction.

Les suivis des travaux de réalisation des trois AES :

Les suivis sont de deux types : les suivis réguliers de l'équipe du projet et les suivis conjoints.

Ces suivis sont réguliers et journaliers. Généralement réalisé par l'équipe projet et les communautés membres du comité de suivi des travaux. Ces suivis journaliers, ont permis d'encourager les bénéficiaires mais également de constater, à chaque fois, le niveau de réalisation des travaux avec l'utilisation des matériels de qualité conformément au MOU signé avec la MINUSMA. Également, toutes les communautés et autorités sont motivés pour la réussite des actions de ce projet de consortium au niveau des communes d'intervention du projet.

• La formation des 6 jeunes à risque sur la maintenance des forages équipés de AES dont 2 jeunes par zone :

Avec l'appui du projet et malgré l'insécurité grandissante, des consultants ont procédés la formation des 6 jeunes sur les techniques d'entretien du système solaire d'adduction d'eau. Deux jours durant, la théorie articuler à la pratique a permis aux 6 jeunes dont 2 par village de participer activement au montage de tous les matériels sur l'œil vigilant du formateur.

• Formation de 50 jeunes sur les techniques d'animations pour sensibiliser leur paire sur l'importance du DDR et le processus de cantonnement pour contribuer à la réduction violences communautaires

Cinquante jeune ont été formés sur les techniques d'animations pour sensibiliser leur paire sur l'importance du DDR et le processus de cantonnement dans le but de contribuer à la réduction des violences communautaires. A la suite de la formation il a été constater une bonne compréhension du thématique par l'ensemble des apprenants.

• Formation de 60 membres du CG dont (20 jeunes par localité) du comité de gestion sur les techniques de gestion d'un point d'eau moderne. Les membres du comité seront formés sur les techniques de gestion d'un point d'eau et les mécanismes de prévention des conflits liés à son exploitation. Cette formation sera animée en langue locale du milieu par un consultant.

Parallèlement à la formation sur les techniques de maintenances, les formateurs se sont chargés de la redynamisation et de la formation des 60 membres du comité de gestion de l'AES dont 20 par localité. En présence des chefs des villages, les formateurs se sont focalisés sur :

- La connaissance d'un comité de gestion d'entité publique ou communautaire (définition, les différents types, les instances)
- La détermination des indicateurs de la bonne marche d'un comité de gestion
- La connaissance des techniques d'animation du bureau d'un comité de gestion
- L'identification et la connaissance des outils de base

- La connaitre des rôles et responsabilités des membres du comité de gestion
- La connaissance de la gestion simplifiée
- Formation des 100 membres des bénéficiaires de Kouna (7 Hommes et 93 femmes) en technique de production maraîchère, de conservation, et de commercialisation

L'équipe du projet en collaboration avec le service technique a organisé une série de formation pour les 100 exploitants maraîchers et maraîchères dont 7 hommes, afin de contribuer leur renforcement sur les techniques relatives à la chaine des valeurs pour la filière échalote, qui va améliorer les revenus des producteurs et productrices. Durant deux jours, les échanges ont portés sur les techniques de production, de conservation, de transformation et de commercialisation de l'échalote de qualité, sur les recherches des semences de qualité, parcelle, les fumiers et confection des planches avec des normes requises suivi des techniques de repiquage de l'échalote, le respect des écarts de 10 cm ou 15 cm. Après la formation, les participants ont exprimé leur satisfaction ; car malgré leur expérience depuis des années, ils avaient des lacunes dans les différents thèmes dispensés.

4. Compléter le tableau avec le nombre des personnes ayant bénéficié de la mise en œuvre du projet pendant la période de ce rapport

	Bénéficiaires GRAFODEL-MALI																										
	de p mées	de personnes nées Nombre de personnes recrutées							Nombre de personnes touchées par les activités de sensibilisation						Total Bénéficiaires Directs						Bénéficiaires Indirects						
Pré	évu		Réa	alisé		Pré	vu		Réa	alisé		Prév	Prévu			Réalisé			Prévu			Réalisé			Prévu		
Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	T	Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	T	Н	F	Т	
22	20	42	0	0	0	36	10	46	33	10	46	750	750	1500	662	306	986	808	780	1588	468	812	332	2178	2024	4202	

	Bénéficiaires GRAD-COM																										
	de p mées		nnes			Nombre de personnes recrutées						Nombre de personnes touchées par les activités de sensibilisation						Total Bénéficiaires Directs						Bénéficiaires Indirects			
Pre	évu		Ré	alisé		Pré	vu		Réa	alisé		Prév	Prévu 1			Réalisé			Prévu			Réalisé			Prévu		
Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	T	Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	Т	
22	20	42	0	0	0	30	10	40	15	5	40	1000	800	1800	500	400	900	1058	830	1888	515	405	920	1458	1482	2941	

	Bénéficiaires MALI-ESPOIR																									
Nb	de pe	rsonn	es fo	rmé	es		Nombre de personnes recrutées						Nombre de personnes touchées par les activités de sensibilisation							Total Bénéficiaires Directs						
Pre	évu		Ré	alisé		Pré	vu		Réa	lisé		Prév	u		Réa	lisé		Prévu			Réalisé			Prévu		
Н	F	T	Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	Т	Н	F	T	Н	F	Т	Н	F	Т
34	118	152	0	0	0	18	12	30	18	12	30	250	250	500	20	30	50	414	312	692	112	150	262	2410	2652	5062

5. Quelle a été la méthodologie / critères utilisés dans la sélection des bénéficiaires directs de ce projet ?

Dans toutes les communes d'interventions, le recrutement des travailleurs a commencé par une pré-identification des bénéficiaires à travers un critère d'éligibilité pour chaque ONG, notamment : Disponible ; bien portant, âgé d'au moins 20 ans ; Etre de nationalité malienne vivant dans les communes d'intervention, Etre vulnérables ou issus d'une famille vulnérable ; Etre en bonne santé et physique ; Accepter les conditions de travail (rémunération journalière à travers le CASH FOR WORK) ; Avoir une bonne moralité dans la localité ; Etre résident jusqu'à la fin du projet ;

Cette action a été facilité grâce à l'appui des autorités locales (politiques, religieuses, coutumières, groupes de femmes et jeunes) des différentes communes d'interventions. Ce travail a été précédé par la mise en place d'un comité local de suivi des travaux par localité, puis une sélection finale avec l'appui des mairies. La validation finale de la liste des bénéficiaires, sous la supervision des autorités locales, de la MINUSMA DDR-SSR et de la jeunesse.

Les jeunes à risque ont été identifiés et sélectionnés en collaboration avec la mairie, les associations de jeunes et de femmes, les leaders communautaires.

6. Défis et Leçons apprises

	Volet 1/ GRAFODEL-MALI
Défis	Leçons apprises / solutions apportées ou envisagées
L'insécurité dans la zone du projet	Implication des autorités locales et communautés dans toutes les activités du projet.
La réalisation de l'AES	La collaboration avec l'ensemble des parties prenantes.
Le recrutement des 40 jeunes à risque	La mobilisation des acteurs clés dans le processus de recrutement.
Le préfinancement des activités	Mobilisation de fonds auprès du département financier pour le préfinancement des activités

Volet 2/ GRAD-COM									
Défis	Leçons apprises / solutions apportées ou envisagées								
L'insécurité sur les routes menant dans la zone d'intervention	Implication de la mairie et des chefs communautaires dans l'organisation des activités du projet								

Volet 3/ MALI-ESPOIR									
Défis	Leçons apprises / solutions apportées ou envisagées								
Les travaux d'aménagement du PM	La participation et l'implication des autorités communales et traditionnelle (le maire, le chef de village et ses conseillers et les								
	notables du villages et le comité des jeune de Kouna)								

7. Exemples de bonnes pratiques/témoignages des bénéficiaires/Recommandations :

Après plusieurs rencontres avec les responsables de SSR-DDR, l'ensemble des dossiers de propositions de projet auprès de la MINUSMA a été soutenu et validé. De plus, des séances de travail sur les canevas narratifs et formulaires de budget ont été partagées avec les ONG dans le but de renforcer leurs compétences capitales en matière de validation et de financement des projets.

La participation, la collaboration et l'implication des parties prenantes dans l'exécution transparente des projets favorisent et facilitent davantage la mise en œuvre des actions et leur pérennité. En outre, ce projet permettra de prévenir le recrutement des jeunes à risque par les groupes armés et extrémistes, de réduire les violences intercommunautaires, mais aussi de renforcer la paix, la réconciliation et le vivre ensemble, conformément aux attentes du projet.

8. **Recommandations**:

Certes les résultats obtenus ci-dessus sont encourageants et promettent de réduire les violences communautaires comme souhaité par le partenaire de la MINUSMA mais il serait souhaitable d'entreprendre les mêmes actions dans d'autres en besoin d'eau potable afin d'apaiser la souffrance de ces communautés renforcer la sécurité dans ces zones à travers la création d'emploi temporaire. Également, la réalisation de ces genres de projet permettra d'avoir encore plus de jeunes et de femmes en faveur de la paix et de la réconciliation comme ce fut le cas dans plusieurs localités où les PDIs et les réfugier sont de retour.

9. **PHOTO**: Joignez-y les photos progressives pertinentes montrant ce qui a été accompli sur le projet jusqu'à date.





Image du château d'eau en phase de fabrication à Niono (GRAFODEL-MALI)





Page 20 of 27



Rencontre avec les autorités locales de Yèrè Sangnola (GRAFODEL-MALI)



Mobilisation communautaire à Weawo (GRAFODEL-MALI)



Mise en place comité de gestion (GRAFODEL)



Rencontre avec le 1^{er} Adjoint au Préfet de Niono



Le Maire devant la Banderole



La banderole de lancement



Quelques mains d'œuvre qualifiés et non qualifiés

IMAGES DES ACTIVITES DU VOLET 2/GRAD-COM



Banderole Principal de la cérémonie



Image de la Cérémonie de lancement à Manako



Foration réalisée avec success à Manako

Château de 15m3 en confection



Image des fontaines en confection



Equipe A

Equipe B, en pose avec le Maire debout &er à gauche



Scène de match



Organisation d'activité sportive pour sensibilisation pour la paix et cohésion pacifique des communautés de Manako

IMAGES DES ACTIVITES DU VOLET 3/MALI-ESPOIR







Visite du site avec le chef Village de Kouna

Rencontre avec le Maire Lors de la foration pour l'Introduction du projet







Forage équipé de Tuyau PVC Banderole pour le lancement Photo de famille lors lancement



Montage du grillage pour la La clôture



La porte du périmètre maraicher



Clôture du périmètre maraicher







Château d'eau fixé

VISA:

